

清城区水利局

2023 年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市清城区水利局

填报人：杨玲

联系电话：3939093

填报日期：2024 年 5 月 6 日

## 一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况。

2023年，清远市清城区水利局共统筹整合各级涉农资金1152万元支持20个涉农资金项目。其中：省级涉农资金1152万元。

截至2023年12月31日，涉农资金共支出626.56万元，预算执行率为54.39%，其中：省级涉农资金626.56万元，执行率54.39%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下两个方面：一是财政资金紧张未能及时支付所致。截至目前我单位有358.72万元已报账未支付。同时，由于财政资金紧张，前期已请款项未支付，施工单位不愿再请剩余款项，另有清城区水资源公报编制服务项目，该项目下达涉农资金25万元，项目虽已完工但开票后逾期未付会产生滞纳金，为避免产生滞纳金，经协商，待资金充裕后再开票请款。二是部分项目资金使用其他资金支付完毕。如清城区2023年世界水日，中国水周节水宣传活动项目，该项目下达涉农资金5万元，已使用创文经费支付，不再使用涉农资金。

## **（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。**

2023年度，清城区水利局共实施涉农资金项目20个，清城区水利局对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，20个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

**1. 全面推进河长制湖长制。**共实施 6 个项目，（1）清城区河道水面保洁项目。（2）清城区 50 平方公里以上 1000 平方公里以下河流岸线保护与利用规划划定项目。（3）清城区流域面积 50 平方公里以下河流河道管理范围划定项目。（4）清城区清远大桥-飞来寺段碧道标识系统建设项目。（5）清城区 50 平方公里以上河流健康评价、一河一策修编、一河一档更新项目。（6）清城区河湖巡查和水土保持第三方监管服务项目。其中已完工项目 6 个，实施项目中，6 个项目基本完成了项目年度绩效目标。清城区河道水面保洁项目完成保洁长度为 193.3km，河道保洁效果全部符合保洁方案要求，质量达标率 100%，清城区全部乡镇均已覆盖，全年常态化保洁，全面项目内容均按照计划完成，项目资金已在规定时间内全额发放。清城区 50 平方公里以上 1000 平方公里以下河流岸线保护与利用规划划定项目划定了“三线三区”，复核了成果的合理性，提出了岸线保护与利用管控措施及规划实施保障措施。清城区流域面积 50 平方公里以下河流河道管理范围划定项目完成流域面积 50km<sup>2</sup> 以下河流河湖管理范围划定工作，划界长度 260.09 公里。清城区清远大桥-飞来寺段碧道标识系统建设项目完成 9.6 公里碧道标识系统。清城区 50 平方公里以上河流健康评价、一河一策修编、一河一档更新项目完成了文洞河、高田河、高桥水、神石电排坑、银盏河等 5 条河流健康评价工作，在此基础上，编制了 6 条河“一河一策”实施方案。清城区河湖巡查和水土保持第三方监管服务项目完成新增水土流失治理面积 3.69 平方公里。

**2. 农村水利水电-农业水价综合改革。**共实施 1 个项目，（1）清城区农业水价综合改革项目。该项目已完工，基本完成了项目年度绩效目标。完成农业水价综合改革任务其他灌区 1 万亩。

**3. 水利工程运行管护。**共实施 6 个项目，（1）清城区水库维修养护及安全监测建设项目。（2）清城区水利工程管理与保护范围划定项目。（3）清城区中型灌区一张图建设及迎咀灌区规模调整技术服务项目。（4）清城区迎咀灌区标准化规范化创建项目。（5）清城区大中型泵站（两站）标准化创建建设和安全监测设施建设。（6）乐排河、飞来寺一体化污水处理设施运维项目。其中已完工项目 6 个，建设（实施）中项目 6 个。实施项目中，6 个项目基本完成了项目年度绩效目标。清城区水库维修养护及安全监测建设项目对 20 宗小型水库进行维修养护，完成了黄腾峡水库、沙埗水库除险加固，消除安全隐患，恢复水库效益。清远市清城区水利工程管理与保护范围划定项目完成了清城区 52 宗水库、53 宗水闸工程、40 宗电排站、3 宗中型灌区干渠及 37 宗堤围工程的管理与保护范围划定工作。清城区中型灌区一张图建设及迎咀灌区规模调整技术服务项目完成中型灌区一张图的编制。清城区迎咀灌区标准化规范化创建项目的实施，清城区于 2023 年 1 月份获评迎咀灌区为广东省标准化规范化管理达标灌区。清城区大中型泵站（两站）标准化创建建设和安全监测设施建设项目使白庙围电排站和龙沥电排站均获评省级标准化管理二级达标泵站，泵站在组织管理、安全管理、工程管理、运行维护管理、经济管理等方面均达到标准化规范化要求。乐排

河、飞来寺一体化污水处理设施运维项目的实施消除了乐排河劣五类水质。

**4. 水资源节约与保护。**共实施 5 个项目，（1）清城区小型灌区水资源论证区域评估编制服务及小型灌区计量设施采购和安装项目。（2）清城区重点河湖生态流量保障实施方案编制及生态流量监测设施采购安装项目。（3）清城区 2023 年世界水日，中国水周节水宣传活动项目。（4）清城区水资源公报编制服务项目。（5）清远市清城区节水型社会达标建设项目。5 个项目已完工，基本完成了项目年度绩效目标。清城区小型灌区水资源论证区域评估编制服务及小型灌区计量设施采购和安装项目完成了全区小型灌区取水许可发证工作。清城区重点河湖生态流量保障实施方案编制及生态流量监测设施采购安装项目完成了乐排河两座生态流量计量设备的安装工作。2023 年世界水日，中国水周节水宣传活动项目通过“五进”的方式，已完成 2023 年世界水日，中国水周节水宣传活动。清城区水资源公报编制服务项目编制并印发了清城区 2022 年度水资源公报。清远市清城区节水型社会达标建设项目的完成，我区于 2023 年 10 月成功创建县域节水型社会，获评全国第六批节水型社会建设达标县。

**5. 水库移民后期扶持。**共实施 2 个项目，（1）清城区石角镇南村冯屋村环境整治提升建设工程。（2）清城区飞来峡镇横石村环库公路水毁设施修复工程。2 个项目已完工，清城区飞来峡镇横石村环库公路水毁设施修复工程完成排水沟 60m；警示柱 28 根；水泥混凝土路面 3364 m<sup>2</sup>，水泥稳定土 752.64 m<sup>2</sup>，护坡

168.28 m<sup>2</sup>，挡土墙 5 座。清远市清城区石角镇南村冯屋村环境整治提升建设工程主要于村道路安装太阳能路灯 17 盏，对村篮球场进行升级改造 558 平方米，对村内场地进行改造 86.25 平方米，砌筑沉沙井 1 座，室外雨水管埋置 16.5 米，零星树池修复。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至 2023 年 12 月 31 日，涉农资金共支出 626.56 万元，预算执行率为 54.39%，其中：省级涉农资金 626.56 万元，执行率 54.39%，剩余 520.44 万元未支付，导致绩效目标偏离。后续将加强与财政部门沟通，及时支付资金，同时，加快涉农资金的整合与使用，督促项目单位加快项目建设进度，在保障资金安全的前提下，加快及简化涉农资金支付。

## 三、其他需要说明的问题

无。